

# 令和7年度主要事業の進捗状況

令和7年2月時点(単位:千円)

区分	番号	事業実施箇所	R7 執行予定額 (A=B+C) (上段:補助) (下段:単独)	R6 9号補正予算 (国1次補正) (B)	R7 当初予算額 (C) (上段:補助) (下段:単独)	事業の内容 R7(A)	全体計画及び進捗率			
							事業期間 (認可期間)	事業計画	総事業費	進捗率 R6見込み (R7.3月末)
道路	1	江平浜平線	52,000 5,000		52,000 5,000	工事 L=100m 費用便益分析業務委託 一式	H9年度～R11年度 (H9年度～R8年度)	延長 L=2,260m 幅員 W=9.75m	4,600,000	83%
	2	中川鳴滝3号線	16,000 4,000		16,000 4,000	工事 L=42m 用地取得 A=300㎡	H12年度～R12年度 (H12年度～R11年度)	延長 L=1,200m 幅員 W=10～12m	4,100,000	49%
	3	川上町出雲線	0 6,000		0 6,000	工事 L=60m 分筆登記 一式	H3年度～R10年度 (H3年度～R10年度)	延長 L=576m 幅員 W=10.5m	1,800,000	93%
	4	清水町白鳥町1号線	0 4,000		0 4,000	損失補償 一式 分筆登記 一式	H23年度～R9年度 (H23年度～R7年度)	延長 L=430m 幅員 W=12m	1,800,000	74%
	5	籠町稲田町1号線 (電線類地中化)	20,200 5,000		20,200 5,000	工事 L=90m 工事委託 一式	H29年度～R7年度 (H29年度～R7年度)	延長 L=250m	420,000	96%
	6	相川町四杖町1号線ほか4線	74,500 82,000		74,500 82,000	道路改良工事 L=62m 地すべり対策工事 L=42m 建物調査等 一式 用地取得 A=8㎡	H20年度～R17年度 (H20年度～R7年度)	延長 L=2,720m 幅員 W=5.5～11.5m	3,560,000	80%
	7	虹が丘町西町1号線	234,000 3,000		234,000 3,000	橋梁上部工事 L=64m 法面整備工事 L=20m 道路詳細設計 一式 用地取得 A=350㎡	H9年度～R11年度 (H9年度～R7年度)	延長 L=1,950m 幅員 W=10m	6,500,000	51%

区分	番号	事業実施箇所	R7 執行予定額 (A=B+C) (上段:補助) (下段:単独)	R6 9号補正予算 (国1次補正) (B)	R7 当初予算額 (C) (上段:補助) (下段:単独)	事業の内容 R7(A)	全体計画及び進捗率			
							事業期間 (認可期間)	事業計画	総事業費	進捗率
										R6見込み (R7.3月末)
道路	8	新市庁舎周辺道路	95,900 3,000	25,000	70,900 3,000	工事 L=213m 交差点設計 一式 用地取得 A=50㎡	H28年度～R9年度 (H28年度～R9年度)	延長 L=560m 幅員 W=9～37.6m	1,947,000	79%
	9	幸町周辺地区	5,000 1,000		5,000 1,000	工事 L=70m	R4年度～R8年度 (R4年度～R8年度)	延長 L=270m	364,700	16%
	10	土井首町磯道町線	0 108,100		0 108,100	工事費負担金	H19年度～R11年度	延長 L=760m 幅員 W=8.5m	1,500,000	63%
街路	11	大黒町恵美須町線	573,200 25,300	123,800	449,400 25,300	用地取得 A=146㎡ 交差点詳細設計 一式	H26年度～R14年度 (H26年度～R14年度)	延長 L=110m 幅員 W=26.25m	5,969,000	22%
	12	新地町稲田町線	20,300 6,400		20,300 6,400	工事 L=70m	H12年度～R9年度 (H12年度～R9年度)	延長 L=400m 幅員 W=15m	4,100,000	82%
	13	銅座町松が枝町線 (銅座工区)	31,500 7,200		31,500 7,200	工事 L=140m 用地取得 A=3㎡ 建物調査 一式	H26年度～R11年度 (H26年度～R11年度)	延長 L=420m 幅員 W=15m	4,946,000	50%
	14	片淵線 (新大工工区)	24,800 3,100		24,800 3,100	建物解体 1棟 用地取得 A=10㎡	H28年度～R12年度 (H28年度～R12年度)	延長 L=270m 幅員 W=8m	775,200	39%
	15	常盤町大浦元町線 (椎の木工区)	0 3,100		0 3,100	用地測量 一式	S49年度～R9年度	延長 L=1,420m 幅員 W=10～13.5m	3,700,000	97%

区分	番号	事業実施箇所	R7 執行予定額 (A=B+C) (上段:補助) (下段:単独)	R6 9号補正予算 (国1次補正) (B)	R7 当初予算額 (C) (上段:補助) (下段:単独)	事業の内容 R7(A)	全体計画及び進捗率			
							事業期間 (認可期間)	事業計画	総事業費	進捗率 R6見込み (R7.3月末)
河川	16	江川川	19,500 100	13,500	6,000 100	工事 L=14m 測量設計 一式	S56年度～R12年度 (S56年度～R7年度)	延長 L=2,530m	3,162,000	94%
	17	大井手川	46,100 1,900		46,100 1,900	工事 L=160m 用地測量等 一式 用地取得 A=25m <sup>2</sup>	H13年度～R12年度 (H13年度～R10年度)	延長 L=2,150m	2,500,000	85%
	18	東望地区	0 0		0 0		H25年度～R25年度 (H25年度～R12年度)	延長 L=630m	1,525,000	37%
公園	19	金比羅公園	60,000 10,000		60,000 10,000	工事 L=60m	H22年度～R8年度 (H22年度～R8年度)	面積 A=21.4ha	588,000	76%