

# 令和8年度主要事業の進捗状況

令和8年2月時点(単位:千円)

区分	番号	事業実施箇所	R8 執行予定額 (A=B+C) (上段:補助) (下段:単独)	R7 9・10号補正 予算 (国1次補正) (B)	R8 当初予算額 (C) (上段:補助) (下段:単独)	事業の内容 R8(A)	全体計画及び進捗率			
							事業期間 (認可期間)	事業計画	総事業費	進捗率 R7見込み (R8.3月末)
道路	1	江平浜平線	0 0	0 0	0 0	-	H9年度～R13年度 (H9年度～R8年度)	延長 L=2,260m 幅員 W=9.75m	4,600,000	84%
	2	中川鳴滝3号線	0 0	0 0	0 0	-	H12年度～R12年度 (H12年度～R12年度)	延長 L=1,200m 幅員 W=10～12m	4,100,000	50%
	3	川上町出雲線	41,000 2,000	41,000 0	0 2,000	工事 L=147m	H3年度～R8年度 (H3年度～R10年度)	延長 L=576m 幅員 W=10.5m	1,800,000	94%
	4	清水町白鳥町1号線	6,800 1,000	0 0	6,800 1,000	分筆測量 一式 工作物調査 2戸	H23年度～R12年度 (H23年度～R12年度)	延長 L=430m 幅員 W=12m	1,800,000	73%
	5	相川町四杖町1号線ほか4線	0 0	0 0	0 0	-	H20年度～R12年度 (H20年度～R12年度)	延長 L=2,720m 幅員 W=5.5～11.5m	3,560,000	84%
	6	虹が丘町西町1号線	197,100 2,000	0 0	197,100 2,000	橋梁上部工事 L=64m 法面整備工事 L=20m	H9年度～R11年度 (H9年度～R11年度)	延長 L=1,950m 幅員 W=10m	6,500,000	55%

区分	番号	事業実施箇所	R8 執行予定額 (A=B+C) (上段:補助) (下段:単独)	R7 9・10号補正 予算 (国1次補正) (B)	R8 当初予算額 (C) (上段:補助) (下段:単独)	事業の内容 R8(A)	全体計画及び進捗率			
							事業期間 (認可期間)	事業計画	総事業費	進捗率
										R7見込み (R8.3月末)
道路	7	新市庁舎周辺道路	7,300 0	0 0	7,300 0	建物事後調査 1棟	H28年度～R9年度 (H28年度～R9年度)	延長 L=560m 幅員 W=9～37.6m	1,947,000	83%
	8	土井首町磯道町線	0 0	0 0	0 0	-	H19年度～R11年度	延長 L=760m 幅員 W=8.5m	1,500,000	63%
街路	9	大黒町恵美須町線	12,000 27,540	0 0	12,000 27,540	工事L=40m 用地取得 A=18㎡	H26年度～R14年度 (H26年度～R14年度)	延長 L=110m 幅員 W=26.25m	5,969,000	26%
	10	新地町稲田町線	127,500 7,659	0 0	127,500 7,659	工事 L=80m 工事委託 一式 用地取得 A=107㎡	H12年度～R9年度 (H12年度～R9年度)	延長 L=400m 幅員 W=15m	4,100,000	83%
	11	銅座町松が枝町線 (銅座工区)	21,000 4,801	0 0	21,000 4,801	工事 L=60m 用地取得 A=3㎡	H26年度～R11年度 (H26年度～R11年度)	延長 L=420m 幅員 W=15m	4,946,000	52%
	12	片淵線 (新大工工区)	0 1,600	0 0	0 1,600	建物調査等 一式	H28年度～R12年度 (H28年度～R12年度)	延長 L=270m 幅員 W=8m	775,200	40%
	13	常盤町大浦元町線 (椎の木工区)	0 1,200	0 0	0 1,200	分筆登記 一式	S49年度～R9年度	延長 L=1,420m 幅員 W=10～13.5m	3,700,000	97%

区分	番号	事業実施箇所	R8 執行予定額 (A=B+C) (上段:補助) (下段:単独)	R7 9・10号補正 予算 (国1次補正) (B)	R8 当初予算額 (C) (上段:補助) (下段:単独)	事業の内容 R8(A)	全体計画及び進捗率			
							事業期間 (認可期間)	事業計画	総事業費	進捗率
										R7見込み (R8.3月末)
河川	14	江川川	0 0	0 0	0 0	-	S56年度～R12年度 (S56年度～R12年度)	延長 L=2,530m	3,162,000	94%
	15	大井手川	29,800 1,800	0 0	29,800 1,800	工事 L=65m 分筆測量等 一式 用地取得 A=2m <sup>2</sup>	H13年度～R12年度 (H13年度～R10年度)	延長 L=2,150m	2,500,000	86%
	16	東望地区	12,300 0	0 0	12,300 0	護岸設計 一式	H25年度～R25年度 (H25年度～R12年度)	延長 L=630m	1,525,000	37%
公園	17	金比羅公園	40,000 2,000	0 0	40,000 2,000	工事 L=100m	H22年度～R8年度 (H22年度～R8年度)	面積 A=21.4ha	588,000	83%