

# 主要事業の進捗状況

令和8年2月現在(単位:千円)

区分	番号	事業実施箇所	R8年度 執行予定額 (A=B+C)	R7年度 10号補正予算 〔国1次補正〕 (B)	R8年度 当初予算額 (C)	R8年度 事業内容	全体計画及び進捗率			
							事業期間 (認可期間)	事業計画	総事業費	進捗率 R7年度 未見込み
道路	1	出来大工町江戸町線	81,000	—	81,000	工事(舗装) L=400m	R7年度～R11年度 (R7年度～R11年度)	延長 L=1,100m	310,000	6%
	2	まちなか地区 (栄町油屋町1号線)	131,000	—	131,000	工事(舗装) L=360m	R8年度 (R8年度)	延長 L=360m	131,000	R8新規
	3	交通安全対策 (地区内連携)	20,000	—	20,000	整備 2地区 ・松山町・岡町地区 ・城山町・城栄町地区	R7年度～R12年度	整備 12地区	116,000	5%
斜面	4	稲佐・朝日地区 (稲佐地区)	55,500	—	55,500	工事(改良) L=70m	H10年度～R13年度予定 (H10年度～R13年度予定)	延長 L=587m	2,160,000	91%
	5	立山地区	60,000	—	60,000	工事(改良) L=30m	H15年度～R11年度 (H15年度～R11年度)	延長 L=715m	2,720,000	61%
公園	6	公園施設長寿命化	180,200	122,800	57,400	城山台公園ほか19公園 (うちR7補正分9公園) ・遊戯施設ほか更新	R2年度～R11年度	108公園	1,070,136	47%
	7	都市公園機能再編	47,600	—	47,600	上横尾緑地ほか1公園 再整備	R6年度～R10年度	再整備 横尾地区9公園	180,736	36%